


橋処理センター建設工事 週間工程表

三菱・大成建設共同企業体

2021年7月24日

		7月						
		26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	1 日
建設工事	資源化処理棟	1F~2F鉄筋・型枠工事						
		コンクリート打設(注1)						
			鉄骨工事(注1)					
		外装仕上げ工事						
		1F内装仕上げ工事						
		B1F・1F設備工事						
ごみ焼却処理棟	ピット・B2F~4F鉄筋・型枠工事							
		コンクリート打設(注1)		コンクリート打設(注1)				
		鉄骨工事(注1)						
煙突	外筒鉄筋・型枠工事							
		コンクリート打設(注1)						



※天候や工事の進捗により、工程が前後する場合があります。
 (注1) 鉄骨工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12:00からの休憩時間に作業を行う場合があります。
 又、コンクリートを打設した日には時間外作業及び照明の点灯を行うことがあります。作業の内容はコンクリートの表面を平らに仕上げるための左官工事なので騒音、振動は発生しません。