

橋処理センター建設工事 月間工程表

三菱・大成建設共同企業体

2020年10月30日

建設工事	11月																					12月														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
資源化処理棟 掘削工事																																				
資源化処理棟 B1F鉄筋・型枠工事																																				
資源化処理棟 コンクリート打設(注1)																																				
ごみ焼却処理棟 掘削工事																																				
ごみ焼却処理棟 鉄骨工事																																				
ごみ焼却処理棟 B2F・B1F鉄筋・型枠工事																																				
ごみ焼却処理棟 コンクリート打設(注1)																																				
ごみ焼却処理棟 山留工事(注1)																																				
ごみ焼却処理棟 杭工事(注1)																																				
煙突 山留工事(注1)																																				
煙突 掘削工事																																				

※月間工程表は工事の進捗に伴い変更になることがあります。最新の工程は週間工程表を確認してください。

(注1) 杭工事・山留工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12:00からの休憩時間に作業を行う場合があります。

又、コンクリートを打設した日には時間外作業及び照明の点灯を行うことがあります。作業内容はコンクリートの表面を平らに仕上げるための左官工事なので騒音、振動は発生しません。