橘処理センター建設工事　月間工程表

三菱・大成建設共同企業体　　2021年7月3日

	6月			7月																												8月
	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
建設工事																																			
資源化処理棟	B1F～3F鉄筋・型枠工事																																		
			コンクリート打設（注1）					コンクリート打設（注1		コンクリート打設（注1）									コンクリート打設（注1）				コンクリート打設（注1）							コンクリート打設（注1		コンクリート打設（注1）				
																						鉄骨工事（注1）										鉄骨工事（注1）			
	B1F・1F・2F内装仕上げ工事																																		
	B1F・1F設備工事																																		
	外装仕上げ工事																																		
ごみ焼却処理棟	掘削工事																																		
	B1F・1F・2F・3F・4F鉄筋・型枠工事																																		
				コンクリート打設（注1）				コンクリート打設（注1）				コンクリート打設（注1）				コンクリート打設（注1	コンクリート打設（注1）					コンクリート打設（注1）							コンクリート打設（注1	コンクリート打設（注1）				
								鉄骨工事（注1）											鉄骨工事（注1）								鉄骨工事（注1）							
								B2F内装仕上げ工事																												
								B1F・1F設備工事																												
煙突																											埋め戻し							
	外筒立上り鉄筋・型枠工事																																		
											コンクリート打設（注1）					コンクリート打設（注1）													コンクリート打設（注1）						
ﾌﾟﾗﾝﾄ工事																															準備工事			

※月間工程表は工事の進捗に伴い変更になることがあります。最新の工程は週間工程表を確認してください。

（注1）鉄骨工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12：00からの休憩時間に作業を行う場合があります。

又、コンクリートを打設した日には時間外作業及び照明の点灯を行うことがあります。作業内容はコンクリートの表面を平らに仕上げるための左官工事なので騒音、振動は発生しません。