橘処理センター建設工事　月間工程表

三菱・大成建設共同企業体　　2021年9月3日

	9月														10月									
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
建設工事																																			
資源化処理棟	外付けELV鉄筋・型枠工事																												外付けエレベーター鉄筋・型枠工事						
	屋上防水工事																																		
						コンクリート打設（注1）					コンクリート打設（注1）											コンクリート打設（注1）					コンクリート打設（注1）			コンクリート打設（注1）			
																	鉄骨工事（注1）																		
	各所内装仕上げ工事																																		
	各所設備工事																																		
	外装仕上げ工事																																		
																										プラント機器据付工事								
ごみ焼却処理棟	ピット・B1F・1F～5F鉄筋・型枠工事																																		
		コンクリート打設（注1	コンクリート打設（注1）						コンクリート打設（注1）						コンクリート打設（注1）							コンクリート打設（注1）					コンクリート打設（注1	コンクリート打設（注1）		コンクリート打設（注1）		コンクリート打設（注1）		
															鉄骨工事（注1）														鉄骨工事（注1）						
	B2・B1F・2F内装仕上げ工事																																		
	B2F・B1F設備工事																																		
	山留撤去工事									掘削工事																									
	プラント機器据付工事																																		
煙突	外筒立上り鉄筋・型枠工事																																		
			コンクリート打設（注1）								コンクリート打設（注1）													コンクリート打設（注1）										
仮設工事																																			

※月間工程表は工事の進捗に伴い変更になることがあります。最新の工程は週間工程表を確認してください。

（注1）鉄骨工事・コンクリート打設工事等は安全上・品質上の都合により、12：00からの休憩時間に作業を行う場合があります。

又、コンクリートを打設した日には時間外作業及び照明の点灯を行うことがあります。作業内容はコンクリートの表面を平らに仕上げるための左官工事なので騒音、振動は発生しません。